

”Arendal og Engseth vann- og avløps-lag” (AEVA)

Årsmelding 2008

Fremlagt på årsmøtet den 16. Juni 2009

Dato: 20. mai 2009

Dette er den tredje årsmelding som for AEVA, og den gjelder for hele det foregående året, dvs 2008.

Styret

Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder: Lloyd Lilleng

Nestleder: Stig Eriksen

Kasserer: Ole Petter Hovdum

Sekretær: Erling Strand

Styremedlemmer: Thor Chr. Pedersen, Terje Sivesind og Terje Noreng

Valgkomité

Valgkomitéen har hatt følgende sammensetning:

Representant for hyttene ovenfor veien: Jan Pedersen

Representant for hyttene nedenfor veien: Jon Olaf Halvorsen

Representant for de fastboende: Jøran Jensen

Møter

Det har i 2008 blitt avholdt 6 styremøter, og et årsmøte.

Selskap.

Arendal og Engseth vann- og avløps-lag er et selskap med Begrenset Ansvar (BA). Det er ingen ansatte i selskapet. Organisasjonsnummeret er 990 485 976 MVA. AEVA har avtale med regnskapsfører Jørn Weel ved Skjeberg Regnskapskontor. Revisjon utføres av Inter Revisjon Sarpsborg AS, ved Vidar Aurang. Det er nå 94 medlemmer i laget.

Økonomi.

Sum driftsinntekter var kr. 804500 i 2008, mot kr.73600 i 2007.

Sum driftsutgifter var kr.815591 i 2008, mot kr. 79160 i 2007

Driftsresultatet var kr. -11091 i 2008, mot kr. – 5560 i 2007

Renteinntekter var kr.365402 i 2008, mor kr. 91323 i 2007

Resultatet ble da et overskudd på kr. 231809 etter skatt i 2008, mot kr.69269 i 2007

Overskuddet er avsatt til annen egenkapital.

Balansen

Sum egenkapital er kr. 8 602 286 mens sum gjeld er kr. 3 472 77

Prosjektet.

Fremdrift i prosjektet finnes også på <http://www.aeva.no/fremdrift.shtml>

Samarbeidet med konsulenten ble avsluttet i januar 2008. Det er nå utførende entreprenør Ole og Peder Ødegaard som nå også er ansvarlig for prosjekteringen. Det er inngått to kontrakter med entreprenør Ole og Peder Ødegaard, en for hovedledningene og en for stikkledningene.

15. Februar var befaringene for alle traseer gjennomført. Det var befaringer den 11. Jan, 18. Jan, 1. Feb, 8. Feb. og siste befaring var den 15. Februar. På bakgrunn av disse 5 befaringene, og de 4 som ble gjennomført i slutten av 2007, kunne entreprenør regne ut eksakt pris for stikkledningene, og andre ønsker, for hver enkelt.

25. Mars ble et brev sendt ut til hvert enkelt medlem, med pris informasjon. De som ikke ønsket at vår entreprenør skulle legge stikkledning til sin hytte, måtte gi oss skriftlig beskjed om dette innen 14. April. Av 94 medlemmer, var det 5 som takket nei.

20. Mai fikk vi tillatelsen til å starte gravearbeidet av kommunen. Det var to områder hvor tillatelsen ikke kunne gis før det var foretatt arkeologiske undersøkelser.

19. Juni starter entreprenør Ole og Peder Ødegaard gravearbeidet. Nå er vi i gang.


01. Juli mottok selskapet et tilbud på serviceavtale med Driftsteknikk AS, og avtalen trådte i kraft 14. Jan 2009. De skal rykke ut ved feil, og ha ettersyn med anlegget etter avtalte spesifikasjoner.

10. Juli var rapporten fra de arkeologiske undersøkelsene ferdig. Det er gjort arkeologiske funn som medfører at vi må legge om traseen i de to områdene.

8. og 29. August var det nye befaringer med arkeologen, slik at nye traseer kunne bestemmes. Disse forslagene ble oversendt fylkeskonservatoren for godkjenning.


3. Oktober er de nye traseene godkjent av fylkeskonservatoren.


Jul: De fleste hytter og fastboende på østsiden av Bukkholmveien er nå tilkoblet, og noe arbeid er gjort på vestsiden av Bukkholmveien.



Lloyd Lilleng



Stig Eriksen


Ole Petter Hovdum


Erling Strand


Thor Pedersen


Terje Sivesind


Terje Noreng